

Назив наручиоца: ЈКП „Стандард“ Љубовија

Врста наручиоца: Класични сектор – јавно предузеће (оснивач јединица локалне самоуправе)

Редни број набавка: 1.3.3

Датум: 25.11.2016.године

Број: 1040/2016-04

Адреса: Ул. Карађорђева бр.10

Интернет страница наручиоца: <http://www.jkpstandard.com/>

ВД директора ЈКП „Стандард“ Љубовија, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке – редни број 1.3.3 : Изградња затварачница за две фекалне пумпне станице, 45231000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова) доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 44/2016-04 од 20.09.2016.године закључен између:

1. ЈКП “Стандард” Љубовија, ул. Карађорђева бр.10 Љубовија, ПИБ: 101301758, матични број: 07169027, чији је законски заступник директор Петар Рађеновић (у даљем тексту: Наручилац), и

2. Инстел Инжењеринг ДОО Нови Сад, Ул. Васе Стајића 22 б ПИБ: 100717878, матични број: 08696098, број рачуна: 190-15110-53 који се води код пословне банке ЈУБМЕС банка АД Београд, , чији је заступник директор Биљана Гутић Драганић (у даљем тексту Извођач радова).

Првобитна вредност уговора је била 7.982.045,00 динара без ПДВ-а


Измењена вредност уговора ће бити 8.372.045,00 динара без ПДВ-а.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

- Врши се продужење крајњег рока за извођење радова са 30.11.2016.године на 20.12.2016.године, а из објективних ртзлога услед елементарне непогоде набујалих подземних вода током извођења радова, због надпросечно високог нивоа реке Дрине. Како је локација за извођење радова у Дринском појасу, потребно је одлагање крајњег рока услед околности које нису на страни Извођача, већ су објективне природе. Са померањем рока сагласан је Инвеститор-наручилац, стручни надзор и извођач.
- Врши се измена првобитно уговорене цене и повећава првобитно уговорена укупна цена за додатних 390.000,00 динара без ПДВ-а, што је мање од дозвољених 5% сходно одредбама члана 115 став 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). У циљу комплетног и свеобухватног завршетка радова на изградњи затварачница са аутоматском решетком у насељу “ Љубовија” - ПС1 и КАШИЦЕ, и радова који се нису могли предвидети у припремној фази, фази израде пројектне документације, а са циљем довођења истих у функционално стање, дошло је до одређених измена у врсти и количинама радова. Непредвиђени грађевинско-монтажни

радови који су неопходни да се изведу, а уследили су због промене пречника фитинга и спојног материјала (уместо пречника Ø250мм неопходно је уградити пречноке Ø400мм) у затварачници и на аутоматској решетки на објекту "КАШИЦЕ", што је резултирало изменом укупне цене.

Надлежни орган наручиоца
ЈКП „Стандард“ Љубовија
ВД. директора
Милан Весић





АНЕКС БРОЈ 1
УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЗАТВАРАЧНИЦА ЗА ДВЕ
ФЕКАЛНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ

Закључен у Љубовији, дана 30.11.2016.године, између:

1.ЈКП "Стандард" Љубовија, ул. Карађорђева бр.10 Љубовија, ПИБ: 101301758, матични број: 07169027, чији је законски заступник директор Петар Рађеновић (у даљем тексту: Наручилац), и

2.Инстел Инжењеринг ДОО Нови Сад, Ул. Васе Стајића 22 б ПИБ: 100717878, матични број: 08696098, број рачуна: 190-15110-53 који се води код пословне банке ЈУБМЕС банка АД Београд, , чији је заступник директор Биљана Гутић Драганић (у даљем тексту Извођач радова), с друге стране.

ЧЛАН 1

Уговорне стране сагласно констатују да су дана 20.09.2016.године потписале Уговор о извођењу радова на изградњи затварачница за две фекалне пумпне станице број 44/2016-04 (даље: Основни уговор), те да је услед новонасталих околности потребна измена Основног уговора у смислу продужетка рока за извођење радова услед објективних околности.

ЧЛАН 2

У смислу напред изнетог члан 5 основног уговора мења се и гласи:

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора, а најкасније до 30.11.2016.године.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Извођачу радова неопходну документацију и када је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

ЧЛАН 3

Члан 3 Основног уговора мења се и гласи:

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 8.372.045,00 динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 22-81/гг од 07.09.2016. године Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

ЧЛАН 4

Остале одредбе Основног уговора остају на снази.

ЧЛАН 5

Овај Анекс број 1 сачињен је у 6 примерака, од којих по три примерка за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА





ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

